



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS  
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO  
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto e declaro para os devidos fins, que a empresa **HAZA CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º **17.278.081/0001-33**, estabelecida neste município à Av. Recife, 3822, sala 05, Flores, executou para o **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM**, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.829.742/0001-48, serviços conforme o abaixo discriminado, tendo como Responsável Técnico o Eng.º Civil, Sr. **HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI** CPF N.º **717.749.982-20** e RNP N.º **170182364-0**, conforme a discriminação do serviço abaixo:

**1. Dados Contratuais**

- 1.1. Contrato: No 004/2017 – TCE/AM.
- 1.2. Data de Assinatura do Contrato: 10 de agosto de 2017;
- 1.3. Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias;
- 1.4. Valor do Serviço: **R\$ 143.419,11** (cento e quarenta e três mil quatrocentos e dezanove reais e onze centavos);
- 1.5. Local: Av. Ephigênio Salles, 1155, bairro Parque 10 de Novembro, Manaus/AM;
- 1.6. Data de Início de Obra: 20/09/2017
- 1.7. Data de Fim de Obra: 20/11/2017

**2. Objeto:**

**Ampliação do Estacionamento do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas**

Dentro deste escopo macro acima mencionado, elenca-se especificamente os seguintes serviços executados:

**SERVIÇOS INICIAIS**

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Administração Local	- etapa	- 2,00
---------------------	------------	-----------

CANTEIRO DE OBRAS

Aluguel container/escrit incl inst elet larg=2,20 comp=6,20m alt=2,50m chapa aco c/nerv trapez forro c/isol termo/acustico chassis reforc piso compens naval exc transp/carga/descarga	mes	2,00
Placa de obra em chapa de aco galvanizado	m2	2,00

**PISO DE CONCRETO PARA ESTACIONAMENTO**

LIMPEZA E BOTA-FORA

Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras	m2	574,48
--	----	--------

*sl*



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS**


Carga, manobras e descarga de material imprestável, com caminhão carroceria 9 t (carga e descarga manuais)	m3	229,79
Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa carga/desc espera do caminhão/servente/e ou equip aux.	t/km	4.308,60
Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m3	m3	18,00
Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt até 20,0 km	m3	18,00
<b><u>MOVIMENTO DE TERRA</u></b>		
Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com c aminhao basculante 6 m3 (descarga livre)	m3	172,34
Transporte qq nat cam basculante 30 km/h 8.00 t excl despe- sa carga/desc espera do caminhão/servente/e ou equip aux.	t/km	5.385,75
Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia	m3	215,43
Base de solo cimento 2% mistura em usina, compactação 100% proctor int ermediario	m3	86,17
<b><u>FUNDAÇÕES - VIGAS DE REFORÇO</u></b>		
Escavação manual de valas. af_03/2016	m3	17,46
Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x	m2	58,20
Armação de fundações e estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares e lajes (de edifícios de múltiplos pavimentos, edificação térrea ou sobrado), utilizando aço CA-50 de 10.0 mm - montagem. af_12/2015	kg	305,90
Concreto Fck=25mpa, virado em betoneira, sem lançamento	m3	4,37
Lancamento/aplicação manual de concreto em fundações	m3	4,37
Reaterro de vala com compactação manual	m3	13,09
<b><u>ESTACIONAMENTO EM PISO DE CONCRETO ARMADO</u></b>		
Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, e spessura 150 micras.	m2	574,48
Junta de dilatação para impermeabilização, com asfalto oxidado aplicad o a quente, dimensoes 2x2 cm	m	334,30
Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 10 cm, com armacao e m tela soldada	m2	574,48
<b><u>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</u></b>		
Escavação manual de valas. af_03/2016	m3	17,46
Meio-fio de concreto pre-moldado 12 x 30 cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia)	m	6,00
Canaleta em concreto simples, em meia cana de concreto, diametro 600 mm	m	48,50
<b><u>SINALIZAÇÃO HORIZONTAL</u></b>		
Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	m2	114,90
<b><u>LIMPEZA FINAL</u></b>		
<b><u>LIMPEZA FINAL DA OBRA</u></b>		
Limpeza final da obra	m2	714,48

*il*



**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS**  
**SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**COMISSÃO DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS**

Atestamos ainda, que os serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

<i>Elaborado por:</i>	<i>Assinatura</i>
Vinícius Medeiros Vieira Dantas CPF.: 530.108.922-68 Cargo – Auditor de Controle Externo	
<i>Fiscal do Contrato 1 – Eng. Civil</i>	<i>Assinatura</i>
Vinícius Medeiros Vieira Dantas CPF.: 530.108.922-68 CREA: 16332 AM	
<i>Contratante:</i>	<i>Assinatura</i>
Solange Maria Ribeiro da Silva CPF.: 406.152.002-49 Secretária Geral de Administração	

Manaus/AM, 14 de fevereiro de 2020.