

Obra  
REFORMA DO BLOCO DA FARMÁCIA VIVA - Não Desonerado

Bancos  
SINAPI - 04/2023 - Amazonas

B.D.I.  
22,23%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 113,85%  
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100,00% 5.012.88	100,00% 5.012.88		
2	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00% 29.970.01	100,00% 29.970.01		
3	ESQUADRIAS	100,00% 25.060.75		80,00% 20.048.60	20,00% 5.012.15
4	COBERTURA	100,00% 7.465.09	100,00% 7.465.09		
5	REVESTIMENTOS	100,00% 24.798.52		100,00% 24.798.52	
6	FORROS	100,00% 25.713.91			100,00% 25.713.91
7	PINTURAS	100,00% 20.770.05		50,00% 10.385.03	50,00% 10.385.03
8	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 6.213.98		100,00% 6.213.98	
9	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	100,00% 11.023.30			100,00% 11.023.30
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 70.071.85		50,00% 35.035.93	50,00% 35.035.93
11	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	100,00% 507.44			100,00% 507.44
12	BANCADAS	100,00% 30.614.97		50,00% 15.307.49	50,00% 15.307.49
13	CANTEIROS	100,00% 9.568.11			100,00% 9.568.11
14	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.492.80			100,00% 6.492.80
15	ADMINISTRAÇÃO	100,00% 28.711.01	15,53% 4.458.82	40,91% 11.745.67	43,56% 12.506.52
Porcentagem			15,53%	40,91%	43,56%
Custo			46.906,80	123.535,21	131.552,66
Porcentagem Acumulado			15,53%	56,44%	100,0%
Custo Acumulado			46.906,79	170.442,00	301.994,67

Orion Teixeira Carolino  
Engenheiro Civil - CREA 1033D AM/RR