


<div><div>Soluções inteligentes</div></div>	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
	REFORMA COBERTURA GINÁSIOS FEFF - NÃO DESONERADO	SINAPI - 04/2024 - Amazonas SBC - 05/2024 - Amazonas SICRO3 - 01/2024 - Amazonas	22,23%	Não Desonerado: Horista: 114,44% Mensalista: 70,71%	
Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	GINÁSIO POLIESPORTIVO	100,00% 58.227,36	25,00% 14.556,84	50,00% 29.113,68	25,00% 14.556,84
1.1	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	100,00% 58.227,36	25,00% 14.556,84	50,00% 29.113,68	25,00% 14.556,84
2	GINÁSIO PROAMDE	100,00% 55.827,92	25,00% 13.956,98	57,37% 32.028,36	17,63% 9.842,58
2.1	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO SIMPLES	100,00% 16.457,60	25,00% 4.114,40	75,00% 12.343,20	
2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100,00% 39.370,32	25,00% 9.842,58	50,00% 19.685,16	25,00% 9.842,58
3	QUADRAS COBERTAS	100,00% 273.788,64	21,66% 59.303,84	68,68% 188.033,27	9,66% 26.451,53
3.1	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO INTERMEDIÁRIO	100,00% 79.515,97	25,00% 19.878,99	50,00% 39.757,99	25,00% 19.878,99
3.2	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	100,00% 117.464,35	25,00% 29.366,09	75,00% 88.098,26	
3.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	100,00% 30.000,75		100,00% 30.000,75	
3.4	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	100,00% 19.011,43	25,00% 4.752,86	75,00% 14.258,57	
3.5	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	100,00% 21.223,60	25,00% 5.305,90	75,00% 15.917,70	
3.6	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	100,00% 3.330,13			100,00% 3.330,13
3.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	100,00% 3.242,41			100,00% 3.242,41
4	GINÁSIO IDOSO FELIZ	100,00% 100.570,27	24,20% 24.341,46	59,02% 59.354,75	16,78% 16.874,07
4.1	MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE	100,00% 23.920,65	25,00% 5.980,16	50,00% 11.960,33	25,00% 5.980,16
4.2	FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO METÁLICO	100,00% 42.687,36	25,00% 10.671,84	75,00% 32.015,52	
4.3	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	100,00% 1.623,61			100,00% 1.623,61
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	100,00% 1.580,84			100,00% 1.580,84
4.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	100,00% 30.757,81	25,00% 7.689,45	50,00% 15.378,91	25,00% 7.689,45

5	IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	80,57%	10,27%	9,16%
		72.438,21	58.360,84	7.439,23	6.638,14
5.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00%	100,00%		
		2.884,40	2.884,40		
5.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	100,00%	100,00%		
		2.884,40	2.884,40		
5.3	Locação de andaime metálico tubular tipo torre	100,00%	33,30%	33,30%	33,40%
		17.424,00	5.802,19	5.802,19	5.819,62
5.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	100,00%	100,00%		
		9.226,96	9.226,96		
5.5	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	100,00%	100,00%		
		6.833,92	6.833,92		
5.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	100,00%	100,00%		
		5.279,92	5.279,92		
5.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	100,00%	100,00%		
		6.242,16	6.242,16		
5.8	Linha de vida - 4 reaproveitamentos	100,00%	100,00%		
		18.388,37	18.388,37		
5.9	Carga e descarga de entulho	100,00%	25,00%	50,00%	25,00%
		3.274,08	818,52	1.637,04	818,52
6	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	33,30%	33,30%	33,40%
		55.060,95	18.335,30	18.335,30	18.390,36
Porcentagem			30,66%	54,28%	15,06%
Custo			188.855,25	334.304,59	92.753,51
Porcentagem Acumulado			30,66%	84,94%	100,00%
Custo Acumulado			188.855,25	523.159,83	615.913,35