


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
CRONOGRAMA GERAL

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
01	BLOCO 3	101.132,24	84.402,06	178.531,54	375.249,41	320.869,26	273.011,19	61,6	1.333.195,69
02	INSTALAÇÕES EXTERNAS	35.501,79	110.725,92	41.182,87	18.266,42	-	-	9,5	205.677,00
03	ESTACIONAMENTO 2	-	-	-	16.308,55	18.794,44	-	1,6	35.102,99
04	SUBESTAÇÃO 2	845,35	44.277,86	64.674,07	4.814,04	-	-	5,3	114.611,32
05	RESERVATÓRIO	78.350,65	57.319,27	56.036,90	-	-	-	8,9	191.706,81
06	IMPLANT. E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	59.547,93	-	-	-	-	25.137,15	3,9	84.685,08
07	ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE	27.718,96	29.867,72	34.266,50	41.736,63	34.189,83	30.010,98	9,1	197.790,63
	SUBTOTAL	303.096,91	326.592,83	374.691,87	456.375,04	373.853,54	328.159,33		
	SUBTOTAL ACUMULADO	303.096,91	629.689,74	1.004.381,61	1.460.756,66	1.834.610,19	2.162.769,52	100	2.162.769,52

  
Edival Azeval da Costa  
Engº Civil  
CREA 22565/AM  
Manaus, 15/12/2020

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
BLOCO 3

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
01	PAREDES E DIVISÓRIAS		4.101,06	4.101,06				0,6	8.202,11
02	ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA	39.857,66	59.786,49					7,5	99.644,15
03	FERRAGENS		7.142,16					0,5	7.142,16
04	VIDROS				144.779,61	62.048,40		15,5	206.828,01
05	COBERTURA	10.398,61						0,8	10.398,61
06	REVESTIMENTO	7.520,30	1.880,07					0,7	9.400,37
07	FORROS				9.157,76			0,7	9.157,76
08	PINTURAS				18.094,97	72.379,89	90.474,87	13,6	180.949,73
09	PAVIMENTAÇÕES			20.132,54				1,5	20.132,54
10	ELEMENTOS DE GRANITO			18.527,90				1,4	18.527,90
11	ELEMENTOS DE SERRALHERIA			11.600,19	11.600,19			1,7	23.200,38
12	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS						22.920,66	1,7	22.920,66
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	705,50						0,1	705,50
14	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	3.308,95						0,2	3.308,95
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			124.169,85	165.559,80	124.169,85		31,0	413.899,50
16	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES				26.057,08	26.057,08	13.028,54	4,9	65.142,69
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO					17.914,15	17.914,15	2,7	35.828,29

18	INSTALAÇÕES DE SPDA		5.543,16					0,4	5.543,16
19	IMPERMEABILIZAÇÃO	34.859,26						2,6	34.859,26
20	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL						110.373,09	8,3	110.373,09
21	BANCADAS	3.381,59	3.381,59			2.254,40	2.254,40	0,8	11.271,98
22	URBANIZAÇÃO					16.045,50	16.045,50	2,4	32.091,00
23	ESTRUTURA DO POÇO DO ELEVADOR	1.100,37	2.567,52					0,3	3.667,89
	SUBTOTAL	101.132,24	84.402,06	178.531,54	375.249,41	320.869,26	273.011,19		
	SUBTOTAL ACUMULADO	101.132,24	185.534,29	364.065,83	739.315,23	1.060.184,50	1.333.195,69	100	1.333.195,69

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
INSTALAÇÕES EXTERNAS

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
01	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.898,68						2,4	4.898,68
02	INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO	1.527,08	3.054,16	3.054,16				3,7	7.635,39
03	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			9.052,69				4,4	9.052,69
04	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				18.266,42			8,9	18.266,42
05	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES		20.443,68					9,9	20.443,68
06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29.076,03	87.228,08	29.076,03				70,7	145.380,14
	SUBTOTAL	35.501,79	110.725,92	41.182,87	18.266,42	-	-		
	SUBTOTAL ACUMULADO	35.501,79	146.227,71	187.410,58	205.677,00	205.677,00	205.677,00	100	205.677,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
ESTACIONAMENTO 2

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
01	ESTACIONAMENTO				3.778,92			10,8	3.778,92
02	TOTEM				12.529,63	18.794,44		89,2	31.324,07
	SUBTOTAL	-	-	-	16.308,55	18.794,44	-		
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	16.308,55	35.102,99	35.102,99	100	35.102,99

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
SUBESTAÇÃO 2

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
01	COBERTURA	845,35						0,7	845,35
02	PINTURAS				4.814,04			4,2	4.814,04
03	INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO		44.277,86					38,6	44.277,86
04	INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO			64.674,07				56,4	64.674,07
	SUBTOTAL	845,35	44.277,86	64.674,07	4.814,04				
	SUBTOTAL ACUMULADO	845,35	45.123,21	109.797,28	114.611,32	114.611,32	114.611,32	100	114.611,32

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
RESERVATÓRIO

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
01	PINTURAS			7.345,32				3,8	7.345,32
02	PAVIMENTAÇÕES	1.132,34						0,6	1.132,34
03	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	5.354,31	5.354,31					5,6	10.708,61
04	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		3.259,38					1,7	3.259,38
05	INSTALAÇÕES DE SPDA		5.587,19	5.587,19				5,8	11.174,37
06	IMPERMEABILIZAÇÃO			14.358,79				7,5	14.358,79
07	ESTRUTURA DE CONCRETO	57.522,59	34.513,55	23.009,04				60,0	115.045,18
08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA/INCÊNDIO	14.341,41	8.604,85	5.736,56				15,0	28.682,82
	SUBTOTAL	78.350,65	57.319,27	56.036,90	-	-	-		
	SUBTOTAL ACUMULADO	78.350,65	135.669,92	191.706,81	191.706,81	191.706,81	191.706,81	100	191.706,81

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	59.547,93						70	59.547,93
02	SERVIÇOS FINAIS						25.137,15	30	25.137,15
	SUBTOTAL	59.547,93	-	-	-	-	25.137,15		
	SUBTOTAL ACUMULADO	59.547,93	59.547,93	59.547,93	59.547,93	59.547,93	84.685,08	100	84.685,08



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ  
TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO

15/05/2018

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	%	SUBTOTAL
03	TRANSPORTES	5.223,19	5.628,08	6.456,96	7.864,59	6.442,51	5.655,08	18,8	37.270,41
04	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	22.495,78	24.239,64	27.809,54	33.872,04	27.747,32	24.355,90	81,2	160.520,22
	SUBTOTAL	27.718,96	29.867,72	34.266,50	41.736,63	34.189,83	30.010,98		
	SUBTOTAL ACUMULADO	27.718,96	57.586,69	91.853,19	133.589,81	167.779,65	197.790,63	100	197.790,63