

	DISCRIMINAÇÃO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	%	SUBTOTAL
01	BLOCO 4	149.237,05	351.369,74	447.083,78	447.083,78	468.619,85	333.966,12	442.218,58	453.804,82	665.427,69	648.922,01	640.229,49	505.061,85	146.247,12	233.366,82	78,4	5.932.638,68
02	RESERVATÓRIO	-	-	-	-	35.419,54	35.419,54	35.419,54	35.419,54	70.621,75	93.568,08	73.306,94	13.619,45	-	-	5,2	392.794,38
03	INSTALAÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	27.008,05	44.198,68	58.800,24	25.974,26	49.808,24	-	2,7	205.789,48
04	SUBESTAÇÃO 2	-	-	-	-	-	28.741,16	57.938,23	80.609,12	76.442,10	-	-	-	-	-	3,2	243.730,61
05	URBANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	28.796,71	28.796,71	40.857,79	46.888,34	29.186,00	-	2,3	174.525,54
06	IMPLANTAÇÃO E S.FINAIS	76.298,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.984,15	14.984,15	19.978,87	1,7	126.245,25
07	ADMIN. E TRANSPORTES	15.539,12	24.208,99	30.803,58	30.803,58	34.727,76	27.430,50	36.900,62	39.260,90	59.824,65	56.186,05	56.028,20	41.789,11	16.551,27	17.455,24	6,4	487.509,55
	SUBTOTAL	241.074,24	375.578,72	477.887,35	477.887,35	538.767,15	425.557,32	572.476,97	609.094,38	928.120,95	871.671,52	869.222,66	648.317,16	256.776,78	270.800,93		
	SUBTOTAL ACUMULADO	241.074,24	616.652,96	1.094.540,32	1.572.427,67	2.111.194,82	2.536.752,14	3.109.229,10	3.718.323,45	4.646.444,37	5.518.115,86	6.387.338,49	7.035.655,65	7.292.432,44	7.563.233,49	100	7.563.233,49

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PELIMINARES	37.466,11	16.056,90													0,9	53.523,01
02	ESTRUTURA DE CONCRETO	111.770,94	335.312,83	447.083,78	447.083,78	447.083,78	223.541,89	223.541,89								37,7	2.235.418,88
03	ESTRUTURA METÁLICA							13.057,52	30.467,54							0,7	43.525,05
04	PAREDES						88.888,16	88.888,16	59.258,77	59.258,77						5,0	296.293,86
05	ESQUADRIAS									258.282,87	258.282,87	129.141,44				10,9	645.707,18
06	FERRAGENS										4.818,98	4.818,98				0,2	9.637,96
07	VIDROS												147.214,67			2,5	147.214,67
08	COBERTURA								56.051,31							0,9	56.051,31
09	REVESTIMENTOS							95.194,94	142.792,41	142.792,41	47.597,47	47.597,47				8,0	475.974,71
10	FORROS												32.567,33			0,5	32.567,33
11	PINTURAS								21.186,38		74.152,32	42.372,76	74.152,32			3,6	211.863,78
12	PAVIMENTAÇÕES								122.512,34	81.674,89	81.674,89	40.837,45	81.674,89			6,9	408.374,47
13	ELEMENTOS DE GRANITO									37.274,44	37.274,44	37.274,44	12.424,81			2,1	124.248,14
14	ELEMENTOS DE SERRALHERIA											86.787,61				1,5	86.787,61
15	APARELHOS E METAIS										20.944,94	13.963,30				0,6	34.908,24
16	INST. HIDRÁULICA										2.567,58	2.567,58				0,1	5.135,16
17	INST. SANITÁRIA										8.869,28	8.869,28				0,3	17.738,56

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
18	INST. ELÉTRICA					21.536,07	21.536,07	21.536,07	21.536,07	86.144,30	86.144,30	172.288,59				7,3	430.721,48
19	INS. TELECOMUNICAÇÃO										14.240,48	14.240,48	42.721,43			1,2	71.202,38
20	INST. C. A INCÊNDIO											13.540,55	18.054,06	13.540,55		0,8	45.135,15
21	INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS													20.759,84	11.178,37	0,5	31.938,21
22	INST. ÁGUAS PLUVIAIS										12.354,45	12.354,45				0,4	24.708,90
23	IMPERMEABILIZAÇÃO											13.575,13	13.575,13			0,5	27.150,26
24	COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL														43.656,59	0,7	43.656,59
25	BANCADAS												82.677,20	62.007,90	62.007,90	3,5	206.692,99
26	DIVERSOS													49.938,84	116.523,96	2,8	166.462,80
	SUBTOTAL	149.237,05	351.369,74	447.083,78	447.083,78	468.619,85	333.966,12	442.218,58	453.804,82	665.427,69	648.922,01	640.229,49	505.061,85	146.247,12	233.366,82		
	SUBTOTAL ACUMULADO	149.237,05	500.606,79	947.690,56	1.394.774,34	1.863.394,19	2.197.360,31	2.639.578,88	3.093.383,71	3.758.811,39	4.407.733,40	5.047.962,89	5.553.024,74	5.699.271,86	5.932.638,68	100	5.932.638,68

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	ESTRUTURA					35.419,54	35.419,54	35.419,54	35.419,54	35.419,54	35.419,54	35.419,54				63,1	247.936,79
02	IMPERMEABILIZAÇÃO											2.952,33	2.952,33			1,5	5.904,66
03	ELEMENTOS DE SERRALHERIA										4.644,21	4.644,21				2,4	9.288,42
04	PINTURAS											4.053,78	4.053,78			2,1	8.107,55
05	PAVIMENTAÇÕES											1.321,62				0,3	1.321,62
06	INST HIDRÁULICA/INCÊNDIO										18.302,12	18.302,12				9,3	36.604,23
07	INSTALAÇÃO ELÉTRICA											1.359,96	1.359,96			0,7	2.719,92
08	INST.C.DESC.ATMOSFÉRICAS											5.253,39	5.253,39			2,7	10.506,77
09	POÇOS									35.202,21	35.202,21					17,9	70.404,42
	SUBTOTAL	-	-	-	-	35.419,54	35.419,54	35.419,54	35.419,54	70.621,75	93.568,08	73.306,94	13.619,45				
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	35.419,54	70.839,08	106.258,62	141.678,17	212.299,92	305.867,99	379.174,93	392.794,38			100	392.794,38

	DISCRIMINAÇÃO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	%	SUBTOTAL
01	INST. HIDRÁULICA									9.524,77	9.524,77					9,3	19.049,53
02	INST. COMBATE A INCÊNDIO									4.203,67	7.006,11	1.401,22	1.401,22			6,8	14.012,22
03	INST. SANITÁRIA											19.546,36				9,5	19.546,36
04	INST. ÁGUAS PLUVIAIS									13.279,62	17.706,16	13.279,62				21,5	44.265,40
05	INST. TELECOMUNICAÇÃO											4.649,75	4.649,75			4,5	9.299,49
06	INST. ELÉTRICA										9.961,65	19.923,30	19.923,30	49.808,24		48,4	99.616,48
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	27.008,05	44.198,68	58.800,24	25.974,26	49.808,24			
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	27.008,05	71.206,73	130.006,98	155.981,24	205.789,48		100	205.789,48

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PELIMINARES						1.933,43									0,8	1.933,43
02	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA						26.807,73									11,0	26.807,73
03	PAREDES							9.903,60								4,1	9.903,60
04	ESQUADRIAS							9.284,34								3,8	9.284,34
05	COBERTURA							6.291,18								2,6	6.291,18
06	REVESTIMENTOS							17.303,96								7,1	17.303,96
07	PINTURAS							2.778,01	4.167,02							2,8	6.945,03
08	PAVIMENTAÇÕES							12.377,14								5,1	12.377,14
09	INSTALAÇÃO ALTA TENSÃO								48.936,99	48.936,99						40,2	97.873,97
10	INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO								27.505,12	27.505,12						22,6	55.010,23
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	28.741,16	57.938,23	80.609,12	76.442,10							
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	28.741,16	86.679,39	167.288,51	243.730,61						100	243.730,61

	DISCRIMINAÇÃO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	%	SUBTOTAL
01	ESTACIONAMENTO									28.796,71	28.796,71	28.796,71	28.796,71			66,0	115.186,82
02	CALÇADAS DE ACESSO											12.061,09	18.091,63			17,3	30.152,72
03	JARDINAGEM													29.186,00		16,7	29.186,00
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	28.796,71	28.796,71	40.857,79	46.888,34	29.186,00			
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	28.796,71	57.593,41	98.451,20	145.339,54	174.525,54		100	174.525,54

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	76.298,07														60,4	76.298,07
02	SERV. FINAIS												14.984,15	14.984,15	19.978,87	39,6	49.947,18
03																	
	SUBTOTAL	76.298,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.984,15	14.984,15	19.978,87		
	SUBTOTAL ACUMULADO	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	76.298,07	91.282,22	106.266,38	126.245,25	100	126.245,25

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBR	11.213,35	17.469,71	22.228,50	22.228,50	25.060,27	19.794,42	26.628,25	28.331,48	43.170,72	40.545,02	40.431,11	30.155,89	11.943,74	12.596,06	72,2	351.797,04
02	TRANSPORTES	4.325,77	6.739,28	8.575,07	8.575,07	9.667,48	7.636,08	10.272,36	10.929,42	16.653,94	15.641,03	15.597,08	11.633,22	4.607,53	4.859,17	27,8	135.712,51
	SUBTOTAL	15.539,12	24.208,99	30.803,58	30.803,58	34.727,76	27.430,50	36.900,62	39.260,90	59.824,65	56.186,05	56.028,20	41.789,11	16.551,27	17.455,24		
	SUBTOTAL ACUMULADO	15.539,12	39.748,11	70.551,68	101.355,26	136.083,02	163.513,51	200.414,13	239.675,03	299.499,68	355.685,73	411.713,93	453.503,04	470.054,31	487.509,55	100	487.509,55