



Obra
Restaurante Universitário do ICSEZ [NÃO DESONERADO]

Bancos
SINAPI - 07/2022 -
Amazonas
SBC - 09/2022 -
Amazonas
SICRO3 - 04/2022 -
Amazonas

B.D.I.
22,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		23.567.12	23.567.12					
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00%	60,00%	40,00%				
		421.616.41	252.969.85	168.646.56				
3	ESTRUTURA METÁLICA	100,00%		80,00%	20,00%			
		129.656.18		103.724.94	25.931.24			
4	PAREDES E DIVISÓRIAS	100,00%		20,00%	80,00%			
		154.065.81		30.813.16	123.252.65			
5	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		106.168.82			53.084.41	53.084.41		
6	FERRAGENS	100,00%				100,00%		
		5.639.85				5.639.85		
7	VIDROS	100,00%				100,00%		
		57.262.60				57.262.60		
8	COBERTURA	100,00%			20,00%	80,00%		
		115.251.57			23.050.31	92.201.26		
9	REVESTIMENTOS	100,00%			30,00%	60,00%	10,00%	
		384.242.01			115.272.60	230.545.21	38.424.20	
10	PINTURAS	100,00%					80,00%	20,00%
		75.560.77					60.448.62	15.112.15
11	PAVIMENTAÇÕES	100,00%			30,00%	60,00%	10,00%	
		208.165.77			62.449.73	124.899.46	20.816.58	
12	ELEMENTOS DE GRANITO	100,00%					100,00%	
		77.708.93					77.708.93	
13	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	100,00%					100,00%	
		5.657.14					5.657.14	
14	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	100,00%				100,00%		
		21.462.47				21.462.47		
15	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%			50,00%	50,00%		
		8.056.15			4.028.08	4.028.08		
16	INSTALAÇÃO SANITARIA	100,00%			50,00%	50,00%		
		20.881.21			10.440.61	10.440.61		
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%				50,00%	50,00%	
		130.956.11				65.478.06	65.478.06	
18	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	100,00%			70,00%		30,00%	
		10.596.08			7.417.26		3.178.82	
19	INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00%				70,00%	30,00%	
		41.460.24				29.022.17	12.438.07	
20	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%					100,00%	
		6.152.05					6.152.05	
21	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	100,00%				100,00%		
		3.045.90				3.045.90		
22	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%			80,00%	20,00%		
		42.078.95			33.663.16	8.415.79		
23	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	100,00%						100,00%
		40.234.30						40.234.30
24	URBANIZAÇÃO	100,00%						100,00%
		13.247.00						13.247.00

25	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%	
		11.953.51			3.586.05	3.586.05	4.781.40	
26	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00%		40,00%	30,00%	30,00%		
		11.927.08		4.770.83	3.578.12	3.578.12		
27	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%					20,00%	80,00%
		32.058.47					6.411.69	25.646.78
28	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%					80,00%	20,00%
		70.818.16					56.654.53	14.163.63
29	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00%				30,00%	30,00%	40,00%
		301.711.78				90.513.53	90.513.53	120.684.71
30	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100,00%	100,00%					
		28.123.85	28.123.85					
31	SERVIÇOS FINAIS	100,00%						100,00%
		6.922.89						6.922.89
32	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE FLUVIAL	100,00%	11,87%	12,00%	18,15%	31,30%	17,48%	9,20%
		298.802.12	35.467.81	35.856.25	54.232.58	93.525.06	52.230.61	27.489.80
Porcentagem			11,87%	12,0%	18,15%	31,3%	17,48%	9,2%
Custo			340.128,63	343.811,76	519.986,80	896.728,62	500.894,24	263.501,26
Porcentagem Acumulado			11,87%	23,87%	42,02%	73,32%	90,8%	100,0%
Custo Acumulado			340.128,62	683.940,38	1.203.927,18	2.100.655,80	2.601.550,04	2.865.051,30

Edival Arevalo da Costa
Engenheiro Civil
SIAPE: 2374688