



Obra
Contratação de empresa especializada para Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus – AM (desc.)

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - Amazonas

B.D.I.
22,23%

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.355.725/0001-41

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 6.763,39			100,00% 6.763,39									
2	ESTRUTURA DE CONCRETO	100,00% 232.422,97		60,00% 139.453,78	40,00% 92.969,19									
3	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 574.620,38		20,00% 114.924,08	40,00% 229.848,15	30,00% 172.386,11	10,00% 57.462,04							
4	PAREDES	100,00% 113.399,31					80,00% 90.719,45	20,00% 22.679,86						
5	DIVISÓRIAS	100,00% 267.200,86								30,00% 80.160,26	70,00% 187.040,60			
6	ESQUADRIAS	100,00% 442.429,72							60,00% 265.457,83	40,00% 176.971,89				
7	FERRAGENS	100,00% 32.117,84								50,00% 16.058,92	50,00% 16.058,92			
8	VIDROS	100,00% 121.190,66										20,00% 24.238,13	80,00% 96.952,53	
9	COBERTURA	100,00% 121.178,12					80,00% 96.942,50	20,00% 24.235,62						
10	REVESTIMENTOS	100,00% 214.334,91					30,00% 64.300,47	30,00% 64.300,47	20,00% 42.866,98	10,00% 21.433,49	10,00% 21.433,49			
11	FORROS	100,00% 194.938,14								40,00% 77.975,26	60,00% 116.962,88			
12	PINTURAS	100,00% 280.276,94			15,00% 42.041,54	35,00% 98.096,93			15,00% 42.041,54	15,00% 42.041,54	20,00% 56.055,39			
13	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 442.810,07					30,00% 132.843,02	30,00% 132.843,02	20,00% 88.562,01	20,00% 88.562,01				
14	ELEMENTOS DE GRANITO	100,00% 195.632,98							20,00% 39.126,60	20,00% 39.126,60	20,00% 39.126,60	40,00% 78.253,19		
15	ELEMENTOS DE SERRALHERIA	100,00% 57.909,27									30,00% 17.372,78	70,00% 40.536,49		
16	LOUÇAS SANITÁRIOS	100,00% 39.779,75						10,00% 3.977,98			20,00% 7.955,95	70,00% 27.845,83		
17	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 12.013,52								50,00% 6.006,76	50,00% 6.006,76			
18	INSTALAÇÃO SANITARIA	100,00% 15.122,82								50,00% 7.561,41	50,00% 7.561,41			
19	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 66.926,24						100,00% 66.926,24						
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 408.609,23		5,00% 20.430,46				20,00% 81.721,85	25,00% 102.152,31	20,00% 81.721,85	20,00% 81.721,85	10,00% 40.860,92		
21	INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	100,00% 55.504,05									30,00% 16.651,22	70,00% 38.852,84		
22	INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO	100,00% 58.922,86										60,00% 35.353,72	40,00% 23.569,14	
23	INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	100,00% 27.463,23										50,00% 13.731,62	50,00% 13.731,62	
24	COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL	100,00% 112.962,47												100,00% 112.962,47
25	URBANIZAÇÃO	100,00% 43.434,60												100,00% 43.434,60
26	FUNDAÇÕES	100,00% 59.170,38										30,00% 17.751,11	70,00% 41.419,27	
27	ESTRUTURA METÁLICA	100,00% 37.500,54										30,00% 11.250,16	70,00% 26.250,38	
28	COBERTURA	100,00% 30.437,68											50,00% 15.218,84	50,00% 15.218,84
29	PINTURAS	100,00% 12.323,56										50,00% 6.161,78	50,00% 6.161,78	
30	PAVIMENTAÇÕES	100,00% 31.659,37											30,00% 9.497,81	70,00% 22.161,56
31	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 71.017,85				90,00% 63.916,07	10,00% 7.101,79							
32	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	100,00% 230.782,28						40,00% 92.312,91	30,00% 69.234,68	30,00% 69.234,68				



Obra
Contratação de empresa especializada para Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus – AM (desc.)

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - Amazonas

B.D.I.
22,23%

AMAZONCRETO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.355.725/0001-41

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
33	INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO	100,00% 17.195,06							35,00% 6.018,27	35,00% 6.018,27	30,00% 5.158,52			
34	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 10.021,20										50,00% 5.010,60	50,00% 5.010,60	
35	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 3.522,11										50,00% 1.761,06	50,00% 1.761,06	
36	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 8.115,54										30,00% 2.434,66	70,00% 5.680,88	
37	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	100,00% 8.594,77	100,00% 8.594,77											
38	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 16.558,50	50,00% 8.279,25	50,00% 8.279,25										
39	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 42.420,03												100,00% 42.420,03
40	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 269.443,80	0,36% 970,00	6,01% 16.193,57	7,90% 21.286,06	7,11% 19.157,45	7,34% 19.777,17	11,87% 31.982,98	14,45% 38.934,63	15,19% 40.928,51	12,36% 33.303,25	7,30% 19.669,40	5,23% 14.091,91	4,88% 13.148,86
Porcentagem			0,36%	6,0%	7,88%	7,09%	7,46%	11,91%	14,41%	15,12%	12,28%	7,29%	5,2%	5,0%
Custo			17.844,02	299.281,14	392.908,33	353.556,56	372.203,94	593.687,80	718.630,48	753.801,45	612.409,61	363.711,50	259.345,81	249.346,36
Porcentagem Acumulado			0,36%	6,36%	14,24%	21,33%	28,79%	40,7%	55,11%	70,22%	82,51%	89,8%	95,0%	100,0%
Custo Acumulado			17.844,01	317.125,15	710.033,49	1.063.590,05	1.435.793,99	2.029.481,79	2.748.112,27	3.501.913,72	4.114.323,34	4.478.034,83	4.737.380,64	4.986.727,00

Charles de Oliveira Menta
Engenheiro Civil