



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**  
**Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973**

**CREA-PA**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**314155/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEVI HENRIQUE FREITAS JUNIOR**

Registro: **1516820606PA**

RNP: **1516820606**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **PA20231004932** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/09/2023** Baixada em: **27/09/2023**  
 Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO DE DADOS (gera boleto)** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
 Empresa contratada: **ALFA-X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**

Contratante: **NORTE BRASIL TERMINAIS E TRANSPORTES LTDA**

CPF/CNPJ: **02.454.527/0003-83**

Endereço do contratante: **RODOVIA PA-150**

Nº: **002**

Complemento: **DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ**

Bairro: **NOVA MARABÁ**

Cidade: **MARABÁ**

UF: **PA**

CEP: **68504034**

Contrato:

Celebrado em: **08/05/2023**

Valor do contrato: **R\$ 685.204,20**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Moradia Popular**

Endereço da obra/serviço: **DISTRITO INDUSTRIAL DE PARAUAPEBAS**

Nº: **45**

Complemento: **QUADRA 06 LOTE 45 A 50**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **PARAUAPEBAS**

UF: **PA**

CEP: **68515000**

Coordenadas Geográficas: **23.548900, 65.975000**

Data de início: **09/05/2023**

Conclusão efetiva: **21/08/2023**

Finalidade: **Infraestrutura**

Proprietário: **NORTE BRASIL TERMINAIS E TRANSPORTES LTDA**

CPF/CNPJ: **02.454.527/0003-83**

Atividade Técnica: **6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE MATEIRIAS MISTOS E ESPECIAIS > #104 - EDF. MATERIAIS MISTOS E ESP.P/FINS COMERCIAIS 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 3620.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 162 - Execução de Montagem 28450.00 quilograma; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 28560.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 151 - Condução de Equipe de Instalação 563.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 151 - Condução de Equipe de Instalação 563.00 metro quadrado; 6 - DIREÇÃO #815 - DEMOLIÇÃO 316 - Demolição 38.70 metro cúbico; 6 - DIREÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS > #95 - GALPAO 330 - EXECUÇÃO E PROJETO 11560.00 metro quadrado;**

#### Observações

Construção de galpão de armazenamento, reforma e ampliação de escritório administrativo.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 314155/2023**

**28/09/2023, 12:30**

**dyc2c**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dyc2c

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará**

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA


Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: [faleconosco@creapa.com.br](mailto:faleconosco@creapa.com.br)



**CREA-PA**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Pará

Impresso em: 28/09/2023, às 13:40.





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessa que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do portador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

### 1. Dados da Contratada

ALFA-X COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 40.996.561/0001-07  
Endereço: Rua Jacunda nº 81, centro, cep 68.580-000, Itupiranga-PA  
Responsável técnico: Levi Henrique Freitas Junior - Engenheiro civil Crea-PA Nº 1516820606

### 2. Dados do serviço/endereço

**Endereço:** Distrito Industrial De Parauapebas, Quadra 06 Lote 45 A 50, Parauapebas-PA, Cep: 68515000

**Período de realização da obra:** 09/05/2023 até 21/08/2023

**Objeto da contratação:** Construção de galpão de armazenamento, reforma e ampliação de escritório administrativo.

**Art de execução da obra :** PA20231004932 SUBSTITUIÇÃO DE DADOS da PA20230980759

**Valor:** R\$ 685.204,20

### 3. Dados do proprietário/contratante

Nome de fantasia: MULTINORTE TERMINAIS E TRANSPORTES

CNPJ: 02.454.527/0003-83

Endereço: ROD PA 150, KM 425, S/N, SALA 5, DISTRITO INDUSTRIAL DE MARABÁ, MARABÁ-PA, CEP 68.504-034

### Responsável pela fiscalização do contrato

**Fiscal administrativo:** Diretor de operações, Gleidson mendes farias, C.P.F 013.233.012-16 e Matrícula: 2541-0.

**Fiscal técnico:** Engenheiro civil, Yago Lessa Dias Diunizio, crea nº 142128272-0-PA e CPF nº 112.211.126-60.

GLEIDSON  
MENDES  
FARIAS: 013233  
01216

Assinado de forma  
digital por GLEIDSON  
MENDES  
FARIAS: 01323301216  
Dados: 2023.09.27  
14:09:05 -03'00'

Multinorte Terminais E Transportes  
CNPJ 02.454.527/0003-83

gov.br Documento assinado digitalmente  
YAGO LESSA DIAS DIUNIZIO  
Data: 27/09/2023 14:54:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314155/2023, emitida em 28/09/2023



Certidão nº 314155/2023  
28/09/2023, 13:40  
Chave de Impressão: dyc2c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2023 e contém 7 folhas





**Planilha dos serviços executados de acordo com art PA20231004932  
substituição de dados da PA20230980759**

Os serviços descritos abaixo, foram integralmente finalizados pela contratada, de acordo com as exigências do projeto executivo e memorial descritivo, Sendo parte do material fornecido pela CONTRATANTE.

Item	Descrição Do Serviços	Unidade	Quantidade
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal , vegetação e pequenas Árvores (diâmetro de tronco menor que 40 cm) com trator de esteiras	m²	46.325,20
1.2	Demolição Parcial De Pavimento Asfáltico, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. com transporte e destinação final em acordo com a legislação ambiental	m²	156,00
1.3	Demolição De Lajes, De Forma Mecanizada Com Marteleto E Maquinário, Com Reaproveitamento.com transporte e destinação final em acordo com a legislação ambiental	m³	124,20
1.4	Levantamento topográfico com representação planialtimétrico	m²	46325,20
1.6	Tapume Com Telha Metálica altura = 2,80	m²	564,80
<b>2.0</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		
2.1	Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3)	m³	4568,00

GLEIDSON  
MENDES  
FARIAS:013  
23301216

Assinado de forma digital por GLEIDSON MENDES  
FARIAS:01323301216  
Dados: 2023.09.27 14:09:24 -03'00'

gov.br  
Documento assinado digitalmente  
YAGO LESSA DIUNIZIO  
Data: 27/09/2023 14:55:40-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Multinorte Terminais E Transportes  
CNPJ 02.454.527/0003-83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314155/2023, emitida em 28/09/2023



Certidão nº 314155/2023  
28/09/2023, 13:40  
Chave de Impressão: dyc2c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2023 e contém 7 folhas





2.2	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica Pedregulho ou piçarra de jazida, ao natural para subbase/base	m³	752,00
2.3	Transporte com caminhão basculante de 15 m³, em via urbana leito natural/pavimentada, DMT até 25 km (unidade M³x KM)	m³	25850,00
2.4	Espalhamento de material com motoniveladora	m³	925,00
2.5	Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso	m³	925,00
3.0	<b>ESTRUTURA DE CONTENÇÃO</b>		
3.1	Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 2 m, para muros com altura maior que 4 m e menor ou igual a 6 m	m³	136,00
3.2	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,19m, pilares (9x20cm) a cada 3,0m, cintas inferior e superior (9x15cm) em concreto armado fck=15,0 Mpa, c/ chapisco, reboco e pintura hidrator ou similar.	m²	578,00
3.3	Chapim de concreto pré-moldado	m	125,00
3.4	Muro de contenção em "L" (h=3,50m) de concreto armado FCK 30 MPA aço 12,5mm.	m²	54,00
4.0	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>		
4.1	Escavação manual de vala/cava	m³	8,20
4.2	Armação Utilizando Aço Ca-25 De 12,5 Mm, 10,00 mm e etc - Corte, Dobra E Montagem	kg	1520,00
4.3	Concretagem De Elementos Estruturais Fck 30 Mpa Adensamento E Acabamento	m³	96,00

Assinado de forma digital por GLEIDSON MENDES FARIAS:01323301216  
Dados: 2023.09.27 14:09:48 -03'00'

Multinorte Terminais E Transportes  
CNPJ 02.454.527/0003-83

gov.br  
YAGO LESSA DIUNIZIO  
Data: 27/09/2023 15:01:07-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314155/2023, emitida em 28/09/2023



Certidão nº 314155/2023  
28/09/2023, 13:40  
Chave de Impressão: dyc2c

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2023 e contém 7 folhas





4.4	Fabricação, montagem e Desmontagem de fôrma para Viga baldrame, em chapa de Madeira compensada Resinada, e=14 mm, 4 utilizações	m²	114,00
5.0	<b>GALPÃO METÁLICO</b>		
5.1	Estrutura metálica treliçada com vão livre de até 25 m com até 22kg/m² (Pilares treliçados e contraventamento em X ) fabricação, transporte , montagem e pintura.	kg	28.450,00
5.2	Telhamento Com Telha Metálica Termoacústica E = 30 Mm, Com 2 Águas Ou Mais, Fornecimento, Içamento E Montagem	m²	563,00
5.3	Alvenaria com bloco estrutural 19x19x39 assentado com argamassa	m²	385,00
5.4	Chapisco, embolso e reboco na alvenaria de vedação	m²	772,00
5.5	Alambrado Estruturado Por Tubos De Aço Galvanizado, (Montantes Com Diâmetro 2", Travessas E Escoras Com Diâmetro 1 ¼"), Com Tela De Arame Galvanizado, Fio 10 Bwg E Malha Quadrada 5x5cm Fabricação, instalação e pintura	m²	452,00
5.6	Piso industrial em concreto armado, malha dupla de aço CA-60 4.2mm 10x10, fck 30 MPA. Com aplicação de junta de dilatação, aplicação, adensamento e polimento ( com preparo de base )	m²	480,00
6.0	<b>REVESTIMENTO</b>		
6.1	Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples, Com Vãos .	m²	86,00
6.2	Revestimento ceramico para parede, 33,5 x 45 cm, Eliane, linha Forma branco AC, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,	m²	62,00

GLEIDSON  
MENDES  
FARIAS:0132  
3301216

Assinado de forma digital por GLEIDSON MENDES FARIAS:01323301216  
Dados: 2023.09.27 14:10:00 -03'00'

Multinorte Terminais E Transportes  
CNPJ 02.454.527/0003-83


Documento assinado digitalmente  
gov.br YAGO LESSA DIAS DIUNIZIO  
Data: 27/09/2023 15:02:30-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314155/2023, emitida em 28/09/2023



Certidão nº 314155/2023  
28/09/2023, 13:40  
Chave de Impressão: dyc2c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2023 e contém 7 folhas





6.3	Revestimento cerâmico para piso, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha city off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	168,00
6.4	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM modelo gessolyne inclusive pintura	m²	232,00
6.5	Impermeabilização De Superfície Com Argamassa Polimérica / Membrana Acrílica, 4 Demãos, Reforçada Com Vêu De Poliéster	m²	152,00
6.6	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, inclusive proteção mecânica	m²	385,00
7.0	<b>PINTURA</b>		
7.1	Emassamento Acrílico 1 Demão Em Parede inclusive lixamento	m²	772,00
7.2	Pintura Látex Acrílico 2 Demãos	m²	772,00
8.0	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>		
8.1	Execução de entrada de energia elétrica trifásica inclusive parte civil	vb	1,00
8.2	Execução de instalação elétrica com definição de circuitos elétricos ( com montagem de quadro de distribuição)	vb	1,00
8.3	Aplicação de tomada 2P+T 20A 250V	unid	23,00
8.4	Aplicação de interruptores	unid	8,00
8.5	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm	m	120,00
8.6	Refletor 1200W de Led Linear Duplo para Campo   Quadra   Ginásio IP68 Flood Light Direcionável Seis Módulos (fornecimento e instalação)	Unid	32,00
8.7	Manutenção em instalação elétrica de baixa tensão predial	vb	01
9.0	<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>		

Assinado de forma digital por GLEIDSON MENDES FARIAS:01323301216  
Dados: 2023.09.27 14:10:12 -03'00'

Multinorte Terminais E Transportes  
CNPJ 02.454.527/0003-83

Documento assinado digitalmente  
YAGO LESSA DIAS DIUNIZIO  
Data: 27/09/2023 15:04:52-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314155/2023, emitida em 28/09/2023



Certidão nº 314155/2023  
28/09/2023, 13:40  
Chave de Impressão: dyc2c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2023 e contém 7 folhas







9.1	Execução de sistema de esgoto com tubulação de PVC 100mm	vb	1,00
9.2	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m	unid	1,00
9.3	Instalação Hidráulica com 12 pontos de consumo	vb	1,00
9.4	Execução de caixa separadora de água e óleo	unid	1,00
9.5	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,20 x 2,40 x 1,20 m	unid	1,00
9.6	Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa, dimensões internas 1.00 x 1.00 x 0.70 m	unid	10,00
9.7	Perfuração de poço artesiano Ø 10" em Solo sedimentado 10" de 20 a 120 mts (com revestimento em tubo geo vinyl e aplicação de bomba)	unid	1,00
10.0	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
10.1	Execução De Pavimento Em Piso Intertravado, Com Bloco Sextavado De 25 X 25 Cm, Espessura 10 Cm	m²	1452,50
10.2	Aplicação de meia canaleta pré moldada de concreto armado	m	52,00
10.3	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100x15x13x20 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura)	m	120,00
10.4	Execução De Sarjeta De Concreto Usinado, Moldada In Loco Em Trecho Reto, 30 Cm Base X 10 Cm Altura	m	120,00
10.5	Portão estruturado por tubos de aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼"), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	m²	18,00

GLEIDSON  
MENDES  
FARIAS:013  
23301216

Assinado de forma  
digital por GLEIDSON  
MENDES  
FARIAS:01323301216  
Dados: 2023.09.27  
14:10:25 -03'00'

Multinorte Terminais E Transportes  
CNPJ 02.454.527/0003-83



Documento assinado digitalmente  
YAGO LESSA DIAS DIUNIZIO  
Data: 27/09/2023 15:06:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314155/2023, emitida em 28/09/2023



Certidão nº 314155/2023  
28/09/2023, 13:40  
Chave de Impressão: dyc2c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2023 e contém 7 folhas





10.6	Cerca com mourões de concreto, seção "t" ponta inclinada, 10x10 cm, espaçamento de 2,5 m, cravados 0,5 m, com 11 fios de arame farpado nº 14 - fornecimento e instalação	m	850,00
10.8	Execução de calçada em concreto armado E = 20 cm	m²	85,00
10.9	Execução de sistema de SPDA (malha de captação, descida e malha de aterramento)	m²	1452,00

Informamos ainda que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a CONTRATADA cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente, até a presente data.

Parauapebas/PA, 21 de setembro de 2023

GLEIDSON  
MENDES  
FARIAS:013  
23301216

Assinado de forma digital por GLEIDSON MENDES  
FARIAS:01323301216  
Dados: 2023.09.27 14:10:59 -03'00'

MULTINORTE TERMINAIS E TRANSPORTES  
CNPJ: 02.454.527/0003-83  
Gleidson mendes farias  
Gerente de operações  
CPF 013.233.012-16  
Matricula: 2541-0



Documento assinado digitalmente  
YAGO LESSA DIAS DIUNIZIO  
Data: 27/09/2023 14:38:16-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MULTINORTE TERMINAIS E TRANSPORTES  
CNPJ: 02.454.527/0003-83  
Yago Lessa Dias Diunizio  
Engenheiro civil  
crea nº 142128272-0-PA  
CPF nº 112.211.126-60

Multinorte Terminais E Transportes  
CNPJ 02.454.527/0003-83

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 314155/2023, emitida em 28/09/2023



Certidão nº 314155/2023  
28/09/2023, 13:40  
Chave de Impressão: dyc2c  
O documento neste ato registrado foi emitido em 28/09/2023 e contém 7 folhas

