



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977

CREA-AM

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

909216/2000

Nº anterior: 5572000
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas - Crea-AM, o Acervo Técnico do profissional **MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES** referente à(s) Anotação(ões) da Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES**

Registro: **0409005355AM**

RNP: **0409005355**

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Número da ART: **623151998**

Tipo de ART: **ART**

Registrada em: **12/01/1998**

Baixada em: **09/05/2000**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **GAVINHO ENGENHARIA LTDA**

Contratante:

Endereço do contratante:

Complemento:

Cidade:

Contrato: **0419980062315**

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 2.585.038,20**

Tipo do contratante:

Ação Institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **CURRAIS DO BOI BUMBA CAPRICHOSO E GARANTIDO**

Complemento:

Cidade: **PARINTINS**

Data de início: **12/01/1998**

Conclusão efetiva: **09/05/2000**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário:

Atividade Técnica:

CPF/CNPJ:

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

Nº:

Bairro:

UF: **AM**

CEP: **69000-000**

CPF/CNPJ:

Observações

XX
CONTRATO N.024/97 - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO
DA SEINF-SEC.DO ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E A FIRMA GAVINHO ENGENHARIA,
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENG.PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CURRAIS DO
BOI BUMBA CAPRICHOSO E GARANTIDO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, OBRAS:
TERRAPLENAGEM DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL CERTIFICA-
MOS O PRESENTE ATESTADO CONCERNENTES AS ATIVIDADES DA ENG.CIVIL,
EXCLUINDO-SE OS SERVIÇOS INST.ELETRICA (AT) - SUBESTACAO, URBANIZACAO -
GRAMAS.XXX
XX

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº **909216/2000**
02/08/2000
AbzZB

CONFORME ATESTADO ANEXO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em:
<http://publico.crea-am.org.br/>, com a chave: **AbzZB**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas
Rua Costa Azevedo, 174, Centro - Manaus-AM
Tel: + 55 (02) 2125-7120 Fax: + 55 (02) 2125-7122 E-mail: faleconosco@crea-am.org.br

CREA-AM
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

Impresso em: **09/08/2021, às 12:16.**





CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
Com Jurisdição no Estado do Amazonas

CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO No. 557/00

NOME DO PROF.: MARIA JOSE DOS SANTOS RODRIGUES

No. DO CREA.: 681-D - AM-RR

TITULO PROF.: ENG. CIVIL

ENDERECO.: AV. GENEBRA QD/31 C/21 CONJ. CAMPOS ELISEOS - PLANALTO
MANAUS, AM

ATRIBUIÇÕES.: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução no. 317 de 31/10/86 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 062315-1998 de 12/01/1998
Contratante : SEINF - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Empresa Contratada: GAVINHO ENGENHARIA LTDA
Local Obra/Serviço: CURRAIS DO BOI BUMBA CAPRICHOSO E GARANTIDO
PARINTINS - AMAZONAS
Valor Obra/Serviço: R\$ 2,585,038.20

XX
CONTRATO N.024/97 - CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO AMAZONAS POR INTERMÉDIO
DA SEINF-SEC.DO ESTADO DE INFRA ESTRUTURA E A FIRMA GAVINHO ENGENHARIA,
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE ENG.PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DOS CURRAIS DO
BOI BUMBA CAPRICHOSO E GARANTIDO NO MUNICÍPIO DE PARINTINS/AM, OBRAS:
TERRAPLENAGEM. DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL CERTIFICA-
MOS O PRESENTE ATESTADO CONCERNENTES AS ATIVIDADES DA ENG.CIVIL,
EXCLUINDO-SE OS SERVIÇOS INST.ELETRICA (AT) - SUBESTAÇÃO, URBANIZAÇÃO -
GRAMAS. XXX
XX


Historico: CONFORME ATESTADO ANEXO

Manaus, 02 de AGOSTO de 2000

ENG.MEC.EUCLIDES DE OLIVEIRA LEITE.
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO.

Não Rasure - Original
Pag. 1

Engº Civil Maria Socorro L. Vasconcelos
Mat. 337/98-CREA AM
Chefe do Setor de Fiscalização



Internet
http://www.crea-am.org.br



7ª TABELA DE NOTAS FIORETTI - Belª Juliana de Sá Fioretti
Av. Carlos Magalhães, 15 - Pq. 10 de Outubro - Manaus/AM - PADR: (92) 3611-7740
Site: www.7tabelafioretti.com.br

Atestamos a presente cópia por conter com o original a
mim apresentado Dou fe Em Testemunho da Verdade
Emido por JHENNYFER DA SILVA XIMENES -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENT000451JCLHKK2RSP109W78
24/11/2021 10:45:02 R\$ 6.00 Valida em
cidade/país/estado/ano/mês/dia







GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS

Aspectos Técnicos Particularizados:

CURRAL DO BOI BUMBÁ GARANTIDO

Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/DEPÓSITO, ESCRITÓRIO E ALOJAMENTO, P/M2 DE PROJEÇÃO HORIZONTAL	90,00	m2
PLACA DA OBRA	24,00	m2
TAPUME EM COMPENSADO 6mm	320,00	m2
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE SANITÁRIO P/ USO DOS OPERÁRIOS	1,00	un
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	1,00	un
TRANSPORTE DE MATERIAL EM BALSA	1,00	un
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	240,00	dia
SERVIÇOS INICIAIS		
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA TIJ.COMUNS C/ARGAM.MISTA COM REAPROVEITAMENTO	95,00	m3
CARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	330,00	m3
TERRAPLENAGEM		
LIMPEZA DO TERRENO - MECÂNICA	6.500,00	m2
CARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO BASCULANTE	12.000,00	m3
COMPACTAÇÃO	12.000,00	m3
LOCAÇÃO		
LOCAÇÃO DA OBRA C/ GABARITO EM EST. METÁLICA	2.460,00	m2
FUNDAÇÕES		
ESTACA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO C/CRAVAÇÃO	360,00	mt
INFRA-ESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL (ATE 2,00m), EXCETO ROCHA	155,00	m3
FORMA DE TÁBUAS P/CONCRETO, APROVEIT. 2 VEZES	675,00	m2
PREPARO DE CONCRETO FCK 15 MPA, COM BETONEIRA	163,80	m3
FERRAGEM CA-50A OU CA-50B MÉDIO	15.060,00	kg
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO (FUNDAÇÕES)	163,80	mt
DESFORMA	675,00	m2
SUPRA-ESTRUTURA		
FORMA E DESFORMA DE TÁBUAS APROVEITAMENTO 3 VEZES	1.210,00	m2
PREPARO DE CONCRETO FCK 15 MPA, COM BETONEIRA	153,00	m3
FERRAGEM CA-50A OU CA-50B MÉDIO	12.980,00	kg
LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA COM TRANSPORTE VERTICAL	153,00	m3
PAREDES E PAINÉIS		
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (10x20x20) 1/2 VEZ	1.630,00	m2
PAINEL DE DIVISÓRIA	35,28	m2
DIVISÓRIA DE MARMORITE NOS BANHEIROS	42,00	m2
ESQUADRIAS		
QUADRO DE CANTONEIRA E TELA	190,00	m2
GUARDA CORPO EMTB.DE FG.2" C/GRAPA CHUMBADA COM ARGAMASSA NO TRACO 1:2	63,00	mt



7ª TABELA DE NOTAS FIORETI - Bel. Juliana de Sá Fioretti
Av. Cuiabá, 15 - Pq. 10 de Outubro - Manaus/AM - PAR: (92) 3611.3610
Site: www.cargo-fioretti.com.br

Atestamos a presente cópia por conferir com o original a mim apresentado. Dou fé. Em Testemunho da Verdade.
Emitido por JHENNYFER DA SILVA XIMENES -
ESCREVENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
DO TJ-AM AUTENTU00451JIT62MBT8EKCVC267
24/11/2021 10:45:12 R\$ 6,00 Valida em
cidades portais sem com br



Jheniffer da Silva Ximenes
Escritora Autorizada



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS

PORTA INTERNA DE EUCATEX COMPL.UM FL.0,60x2,10M C/GUARNIÇÃO E FERRAGENS	28,00	un
PORTA INTERNA DE EUCATEX COMPL.UM FL.0,80x2,10M C/GUARNIÇÃO E FERRAGENS	30,00	un
COLOCAÇÃO DE ACAB.DE GRADES E PORTAS	145,00	m2

VIDROS

VIDRO LISO TRANSPARENTE 4MM	66,00	m2
COLOCAÇÃO DE VIDRO FANTASIA PONTILHADO C/ MASSA	18,00	m2

COBERTURA

PERFIL USINADO 8"X4" TIPO I	480,00	kg
ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA	2.380,00	m2
MADEIRAMENTO DE 6"X2" C/RIPA 2"X2" (PMM)		
PARA TELHA DE BARRO	2.380,00	m2
TELHA CERAMICA PLAN	2.380,00	m2
CUMEEIRA CERÂMICA PLAN INCL.EMBOCAMENTO C/ARGAMAS. DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:9	130,00	mt

REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO




CHAPISCO TRAÇO 1:3	3.394,00	m2
REBOCO PAULISTA	3.624,00	m2
AZULEJOS JUNTA A PRUMO C/CIMENTO COLANTE	220,00	m2
REJUNTAMENTO P/AZULEJO COM CIMENTO BRANCO ESP.3MM	220,00	m2
LIMPEZA DE PISO REVESTIDO COM MATERIAL CERÂMICO C/SAL, ÁCIDO MURIÁTICO E ÁGUA NA PROP.1:6 DE SAL	220,00	m2

PAVIMENTAÇÃO

LASTRO IMPERMEAB. DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	280,00	m3
CIMENTADO ESP. 1.5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	3.220,00	m2
CERÂMICA ESMALTADA COM CIMENTO COLANTE	240,00	m2
ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO	240,00	m2
REJUNT.P/LADRI.CERÂMICO C/CIMENTO BRANCO P/JUNTAS DE NO MÁXIMO 3MM DE ESPESSURA.	240,00	m2
PISO DE CONCRETO EM PLACAS C/TARUGAMENTO	2.540,00	m2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PRÉ -FABRICADO DE CONCRETO	210,00	mt
JUNTA PLÁSTICA P/ PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA 27x3mm	1.900,00	mt

INSTALAÇÕES DE ESGOTO

ÁREAS EXTERNAS		
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO DIÂMETRO DE 200MM	30,00	mt
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO DIÂMETRO DE 300MM	215,00	mt
ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ESGOTO DIÂMETRO DE 100MM(4)	260,00	mt
TUBO DE PVC RÍGIDO CINZA PARA ESGOTO D=150mm(6")	150,00	mt
TUBO DE CONCRETO SIMPLES DIÂMETRO 500mm	120,00	mt
CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80 EM ALVENARIA DOBRADA, REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARG. 1:3 SOBRE LARTO DE CONCRETO ESP. 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ESP. DE 5CM	32,00	un
ESCAVAÇÃO+A95 MANUAL (ATE 2,00m), EXCETO ROCHA	120,00	m3
REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TIPO PLACA	120,00	m3



FOSGA / FILTRO

ESGOTO PRIMÁRIO/SECUNDÁRIO

Silva Ximenes
Autorizada



7ª TABELA DE NOTAS: FIORETTI - BEL JULL
 Av. Carlos Lacerda, 15 - Pav. 10 de nov albu - Manaus/AM
 Fone: (066) 222.1515 - e-mail: g@beljull.com.br

Entregue o presente cópia por conter com o original a
 1ª edição apresentada. Dou 15 En. Testemunho da Verdade
 emitido por JHEINIFER DA SILVA AMENES -
 PRESIDENTE SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO: 15ZENGOMZMBHCH3Q30
 TJ-AM 10 45 30 R\$ 6,00 Valde em
 24/11/2012

LOUÇAS E METAIS

CREA-AM/RB
CERTIDÃO DE ACRÉDITO TÉCNICO 557/00
02 AGO 2000
Este Documento é parte integrante
da Certidão de Acurácia Técnica
expedido nesta data

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=40mm (1 1/2")	4,00	un
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4")	3,00	un
REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=20mm (3/4")	10,00	un
TUBO PVC SOLDÁVEL MARROM D=40MM(1 1/2")INC.CONEX.	120,00	mt
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=32MM(1")INC.CONEX.	230,00	mt



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
COMISSÃO GERAL DE CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS PÚBLICAS

TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=25MM(3/4")INC.CONEX.	220,00	mt
TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=20MM (1/2")	188,00	mt
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D=20X1/2"	12,00	un
JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA D=25X3/4"	80,00	un
ESCAVAÇÃO MANUAL (ATE 2,00m), EXCETO ROCHA	70,00	m3
REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM COMPACTADOR		
VIBRATÓRIO, TIPO PLACA	56,00	m3
CONJUNTO MOTO BOMBA DE 5 HP	2,00	cj
QUADRO DE BOMBAS	1,00	un

INSTALAÇÃO DE TELEFONE

ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=1 1/2"	125,00	mt
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=1 1/4"	45,00	mt
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=1/2"	130,00	mt
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRAS 400X400X120M	1,00	un
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PADRÃO TELEBRAS 600X600X120M	1,00	un
INSTALAÇÃO DE CABO PARA TELEFONE 2 PARES	100,00	mt

INSTALAÇÕES ELÉTRICA (ALTA TENSÃO)

SUBSTACÃO DE 150KVA COMPL.C/QUADRO, CHAVE BLINDADA DE 400A, E QUADRO DE BARR.C/ALIMENTAÇÃO P/TOMADAS	1,00	un
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL 4"	90,00	mt
CABO ISOLADO EM PVC 750V 70MM2	300,00	mt
CABO ISOLADO EM PVC 750V 50MM2	100,00	mt
ESCAVAÇÃO MANUAL (ATE 2,00m), EXCETO ROCHA	20,00	m3
REATERRO COMPACTADO DE VALAS COM COMPACTADOR		
VIBRATÓRIO, TIPO PLACA	16,00	m3
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X40W	120,00	un
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 1X40W	19,00	un
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA 2X20W	7,00	un
LUMINÁRIA REFLETORA	42,00	un
LUMINÁRIA VAPOR DE MERCURIO 400W	10,00	un
LUMINÁRIA P/LÂMPADA MISTA 400W	16,00	un
POSTE DE 16M CONCRETO C/ALUMÍNIO TIPO PETALA DE 4 PO	4,00	un
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=1/2"	535,00	mt
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=3/4"	150,00	mt
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=3"	450,00	mt
ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL D=2 1/2"	220,00	mt
QUADRO DE DISTRIB.DE LUZ EMBUT.36 CIRCUITOS	5,00	un
FIO ISOLADO EM PVC PARA 750V 4MM2	1.200,00	mt
CABO ISOLADO EM PVC 750V 70MM2	1.320,00	mt
CABO ISOLADO EM PVC 750V 50MM2	725,00	mt
CABO ISOLADO EM PVC 750V 25MM2	520,00	mt
CABO ISOLADO EM PVC 750V 35MM2	825,00	mt
FIO ISOLADO EM PVC PARA 750V 10MM2	750,00	mt
CABO ISOLADO EM PVC 750V 16MM2	200,00	mt
INSTALAÇÃO DE CABO ISOLADO PVC SEÇÃO DE 2,5MM	650,00	mt

PINTURA

PINTURA PVA INTERNA/EXTERNA - 3 DEMÃOS	3.800,00	m2
PINTURA GRAFITE EM ESQUADRIAS DE FERRO	2.530,00	m2
PINTURA ESMALTE EM MADEIRA - 2 DEMÃOS	350,00	m2
APARELHAMENTO DE PAREDES C/ SELADOR COMUM	3.800,00	m2
APARELHAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA COM PRIMER	2.530,00	m2
APARELHAMENTO EM MADEIRA P/PINTURA DE ESMALTE	350,00	m2

